

PERMIS DE TRAVAIL DE SÉCURITÉ
GÉNÉRALE (P1)
(à afficher obligatoirement sur le site de travail)
Chantier Usine Fiat Oran · Zone Step 02 · Date : 15/08/2026

SINYLON FIAT

STELLANTIS CHANTIER



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-62790305

STATUT : VALIDE

1. BRÈVE DESCRIPTION DU TRAVAIL AUTORISÉ AUJOURD'HUI				
Code	Nature des Travaux Chantier	Emplacement / Zone Step 02	Entreprise & Responsable	Autorisation
A	Travaux en Hauteur & Nacelles PEMP	Toitures, Charpentes, Poteaux, Lignes de vie	SINYLON SPA — Équipe Hauteur	[✓] AUTORISÉ
B	Travaux à Chaud, Soudage & Meulage (Permis Feu)	Postes ARC/TIG, Découpe, Ateliers soudure	SINYLON SPA — Soudeurs Certifiés	[✓] AUTORISÉ
C	Levage Charpente Métallique, Poutres & Portiques	Hangar Step 02, Assemblage Poutres HR	SINYLON SPA — Grutiers & Monteurs	[✓] AUTORISÉ
C2	Rails Suspendus, Monorails & Convoyeurs Aériens	Lignes process, Suspentes et Butées de fin	SINYLON SPA — Mécaniciens Ligne	[✓] AUTORISÉ
D	Installation Équipements, Machinerie & Presses	Dalle béton Step 02, Bâtis machines	SINYLON SPA — Équipe Montage	[✓] AUTORISÉ
G	Tirage de Câbles, Chemins de câbles & Électricité	Caniveaux, Armoires TGBT, Raccordements	SINYLON SPA — Électriciens B1V/B2V	[✓] AUTORISÉ
F	Installation Tuyauterie Industrielle (Piping) & Réseaux	Racks tuyauterie, Fluides, Air comprimé, RIA	SINYLON SPA — Tuyauteurs Soudeurs	[✓] AUTORISÉ

2. CONDITIONS DE SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES			
Mesures & Vérifications Prévues	Statut	Équipements de Protection Individuelle (EPI)	Statut
Balisage et périmètre de sécurité 10m installé	[✓] OUI	Casque de sécurité avec jugulaire EN397	[✓] REQUIS
Analyse météo vent (Vent actuel : 14 km/h < 45 km/h)	[✓] OUI	Harnais antichute de sécurité EN361 + Longe	[✓] REQUIS
Extincteurs 6kg CO2 / Poudre vérifiés et à portée	[✓] OUI	Chaussures de sécurité S3 renforcées	[✓] REQUIS
Consignation électrique LOTO & VAT contrôlée	[✓] OUI	Gants spécifiques (Anti-coupure / Isolants 1000V)	[✓] REQUIS

3. AUTORISATION FORMELLE DU JOUR & VISAS HSE SINYLON FIAT		
DEMANDEUR / CHEF DE CHANTIER : Nom : SINYLON EXÉCUTION Date & Heure : 15/08/2026 à 08:00 Visa : Validé électriquement ✓	RESPONSABLE HSE DU CHANTIER : Nom : NOURI CHAHROUR (HSE) Date & Heure : 15/08/2026 à 08:00 Visa : Conforme & Autorisé ✓	DIRECTION FIAT STELLANTIS : Entité : FIAT ORAN HSE Date & Heure : 15/08/2026 à 08:00 Accord : Chantier Ouvert ✓

■ CONTACT URGENCE HSE 24/7 : NOURI — 0563 76 51 57 | SAMU : 15 | Pompiers : 14 | Flash direct QR Code pour vérification live

TABLEAU DES RÉÉMARGEMENTS & CONTRÔLES JOURNALIERS DES ÉQUIPES						
Jour / Date	Tranche Horaire	Vent Chantier	État Zone de Travail	Visa Émetteur	Visa Titulaire	Statut
Samedi 15/08/2026	08:00 - 18:00	14 km/h (OK)	Conforme / Balisé	Nouri (HSE) ✓	Sinylon ✓	ACTIF ■
Dimanche 16/08/2026	08:00 - 18:00	--	À inspecter	--	--	En attente
Lundi 17/08/2026	08:00 - 18:00	--	À inspecter	--	--	En attente
Mardi 18/08/2026	08:00 - 18:00	--	À inspecter	--	--	En attente
Mercredi 19/08/2026	08:00 - 18:00	--	À inspecter	--	--	En attente
Jeudi 20/08/2026	08:00 - 18:00	--	À inspecter	--	--	En attente
Vendredi 21/08/2026	08:00 - 18:00	--	À inspecter	--	--	En attente

4. CLÔTURE DU PERMIS DE TRAVAIL & RESTITUTION DU SITE

DÉCLARATION DE FIN DE TRAVAIL :

Le site a été nettoyé, rangé, les protections réinstallées et l'ensemble du personnel évacué en sécurité.

Date : ____/____/2026 à ____:____ Visa Titulaire : _____

INSPECTION FINALE & CLÔTURE HSE :

L'inspection après travaux a été réalisée avec succès. Le permis est formellement clôturé.

Date : ____/____/2026 à ____:____ Visa HSE : _____

A

TRAVAIL EN HAUTEUR & NACELLES

Cette liste de vérification doit être toujours accompagnée par le permis de travail de sécurité générale

SINYLON FIAT

STELLANTIS



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-62790305

CONFORME

Point de Contrôle Sécurité Hauteur (Annexe A)	Conformité	Mesure Obligatoire & Précautions
Échafaudage fixe / mobile approuvé et cacheté par personnel qualifié	[✓] OUI	Harnais antichute EN361 + longe double absorbeur vérifiés
Élévateur de plateforme mobile (Nacelle PEMP) inspecté du jour	[✓] OUI	Périmètre d'exclusion 10 m balisé au sol
Points d'ancrage et ligne de vie certifiés conformes	[✓] OUI	Arrêt strict si vitesse du vent > 45 km/h
Casque avec jugulaire et chaussures de sécurité S3 portés	[✓] OUI	Interdiction formelle de travailler seul en hauteur

B

TRAVAIL À CHAUD & SOUDAGE (PERMIS FEU)

Cette liste de vérification doit être toujours accompagnée par le permis de travail de sécurité générale

SINYLON FIAT

STELLANTIS



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-62790305

CONFORME

Point de Contrôle Sécurité Travail à Chaud (Annexe B)	Conformité	Mesure Obligatoire & Précautions
Tous les produits inflammables ou combustibles sont dégagés (min 10 m)	[✓] OUI	Extincteur 6kg CO ₂ / Poudre placé à < 3 mètres
Bâches ignifugées M0 déployées sous la zone de projection d'étincelles	[✓] OUI	Écran résistant aux projections en place
Contrôle d'atmosphère par explosimètre si proximité réseaux fluides	[✓] OUI	Ventilation suffisante sur le lieu de travail
Ronde de surveillance obligatoire de 2 heures après arrêt des feux	[✓] OUI	Masque soudeur cristaux et tablier ignifugé portés

C

PERMIS DE LEVAGE, CHARPENTE & RAILS SUSPENDUS

Cette liste de vérification doit être toujours accompagnée par le permis de travail de sécurité générale

SINYLON FIAT

STELLANTIS



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-62790305

CONFORME

Point de Contrôle Sécurité Levage & Charpente (Annexe C)	Conformité	Mesure Obligatoire & Précautions
Plan de levage formellement validé par le responsable avant manœuvre	[✓] OUI	Élingues, manilles et appareils certifiés et étiquetés
Utilisation obligatoire de cordes de guidage (taglines)	[✓] OUI	Interdiction formelle de circuler sous charge suspendue
Contrôle du serrage de la boulonnerie Haute Résistance (HR) au couple	[✓] OUI	Alignement laser et nivellement des rails suspendus
Arrêt immédiat du grutage si les rafales de vent dépassent 35 km/h	[✓] OUI	Portance de la dalle béton vérifiée avant mise sous charge

G

CONSIGNATION ÉLECTRIQUE & TIRAGE
DE CÂBLES

Cette liste de vérification doit être toujours accompagnée par le permis de travail de sécurité générale

SINYLON FIAT

STELLANTIS



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-62790305

CONFORME

Point de Contrôle Sécurité Électrique & Câbles (Annexe G)	Conformité	Mesure Obligatoire & Précautions
Consignation électrique LOTO appliquée (Cadenassage et balisage)	[✓] OUI	Vérification d'Absence de Tension (VAT) systématique
Outillage à main isolé 1000V certifié IEC 60900 en bon état	[✓] OUI	Écran facial anti-arc et gants isolants 1000V portés
Personnel habilité B1V / B2V / BR avec titre valide sur chantier	[✓] OUI	Dériveurs de tourets solidement freinés au sol
Protection des mains lors du tirage mécanique dans les caniveaux	[✓] OUI	Zone de transformateurs balisée et sécurisée

F

INSTALLATION TUYAUTERIE (PIPING) & GÉNIE CIVIL

Cette liste de vérification doit être toujours accompagnée par le permis de travail de sécurité générale

SINYLON FIAT

STELLANTIS



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-62790305

CONFORME ■

Point de Contrôle Sécurité Tuyauterie & Piping (Annexe F)	Conformité	Mesure Obligatoire & Précautions
Purge, dégazage et contrôle absence de pression résiduelle sur réseau	[✓] OUI	Serrage des brides au couple prescrit avec joint neuf
Élingage et arrimage certifiés des tronçons de tuyauterie en élévation	[✓] OUI	Balisage strict lors des épreuves hydrostatiques
Détection des réseaux enterrés / encastrés avant tout carottage	[✓] OUI	Gants anti-coupure niveau 5 et lunettes étanches portés
Ventilation forcée et éclairage basse tension en espace restreint	[✓] OUI	Supports antivibratiles et pentes de tuyauteries vérifiés