

■ SINYLON SPA | FIAT STELLANTIS ORAN

PERMIS DE TRAVAIL QUOTIDIEN MULTI-ACTIVITÉS

(8 DISCIPLINES)

N° PERMIS : PT-1E96549E

Date : Vendredi 14/08/2026

✓ CONFORME & EN VIGUEUR

■ JOURNÉE DU 14/08/2026 • ■■ Vent Chantier : 14 km/h (Autorisé < 45 km/h) • ■■ Temp : 28°C • ■ Arrêt d'urgence : 0563

76 51 57 (Poste HSE 24/7)

■ Travaux en Hauteur & Nacelles (■■■■■■■)■■■ ÉLEVÉ EPI : ✓ Harnais antichute EN361 ✓ Longe double + absorbeur ✓ Casque avec jugulaire ✓ Chaussures sécurité S3 ■ Vérification vitesse vent (Arrêt si > 45 km/h) ■ Balisage zone d'exclusion au sol (rayon 10m) ■ Vérification annuelle et quotidienne des nacelles PEMP	■ Travaux à Chaud & Soudage (Permis Feu) (■■■■■■■)■■■ ÉLEVÉ EPI : ✓ Masque soudeur cristaux liquides ✓ Gants soudeur cuir croûte ✓ Tablier & manchettes ignifugés ✓ Chaussures S3 ■ Dégagement des matières combustibles (rayon 10 m) ■ Bâches anti-feu ignifugées M0 sous la zone d'étincelles ■ Extincteur 6 kg CO■ / Poudre à portée immédiate (< 3 m)
■ Installation Tuyauterie & Piping (■■■■■■■)■■■ MOYEN EPI : ✓ Casque de chantier ✓ Gants anti-coupure Niveau 5 ✓ Lunettes de protection étanches ✓ Chaussures sécurité S3 ■ Purge, dégazage et contrôle absence de pression résiduelle ■ Élingage et calage conforme des tronçons lourds ■ Serrage des brides au couple prescrit avec joint neuf	■ Charpente Métallique & Levage Poutres (■■■■■■■)■■■ ÉLEVÉ EPI : ✓ Harnais antichute EN361 ✓ Casque avec jugulaire ✓ Gants anti-écrasement ✓ Chaussures S3 montantes ■ Plan de levage formellement validé avant manœuvre ■ Utilisation obligatoire de cordes de guidage (taglines) ■ Interdiction formelle de circuler sous charge suspendue
■ Rails Suspendus, Monorails & Convoyeurs (■■■■■■■)■■■ ÉLEVÉ EPI : ✓ Harnais de sécurité ✓ Casque de protection EN397 ✓ Gants de préhension renforcés ✓ Chaussures de sécurité S3 ■ Contrôle du couple de serrage des suspentes et platines ■ Vérification de l'alignement et niveau laser des rails ■ Élingage équilibré lors du hissage des profilés en hauteur	■ Installation Équipements & Machinerie (■■■■■■■)■■■ MOYEN EPI : ✓ Chaussures avec renfort métatarsien ✓ Gants de manutention mécanique ✓ Lunettes de sécurité ✓ Casque de chantier ■ Utilisation de rouleurs de charge et vérins homologués ■ Vérification de la portance de la dalle béton avant ripage ■ Calage mécanique et scellement chimique rigoureusement inspectés
■ Tirage de Câbles & Travaux Électriques (■■■■■■■)■■■ MOYEN EPI : ✓ Gants isolants 1000V Classe 0 ✓ Outillage isolé 1000V (IEC 60900) ✓ Écran facial anti-arc électrique ✓ Chaussures sans pièces métalliques ■ Consignation électrique stricte LOTO (Cadenas & Étiquetage) ■ Vérification d'Absence de Tension (VAT) systématique ■ Dérouleurs de tourets freinés et fixés (anti-basculement)	■ Autres Installations & Génie Civil (■■■■■■■)■■■ FAIBLE EPI : ✓ Gants de protection générale ✓ Masque anti-poussière FFP3 ✓ Protection auditive ✓ Chaussures sécurité S3 ■ Détection des réseaux enterrés / encastrés avant carottage ■ Ventilation forcée lors de travaux en espace semi-confiné ■ Nettoyage et évacuation continue des gravats et déblais

■ SCANNER LE PERMIS	■ RESPONSABLE HSE	■ CHEF DE PROJET / CHANTIER	■ REPRÉSENTANT ENTREPRISE
	APPROUVÉ ✓ Quotidien 08:00 Signature HSE	AUTORISÉ Zone Step 02 Fiat Visa Chef Chantier	PRIS CONNAISSANCE Équipes Exécutantes Visa Entreprise