

PERMIS DE TRAVAIL DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE (P1)

(à afficher obligatoirement sur le site de travail)

Chantier Usine Fiat Oran · Zone Step 02 · Date : 14/08/2026

SINYLON FIAT

STELLANTIS CHANTIER



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-1E96549E

STATUT : VALIDE

| 1. BRÈVE DESCRIPTION DU TRAVAIL AUTORISÉ AUJOURD'HUI |                                                         |                                              |                                    |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Code                                                 | Nature des Travaux Chantier                             | Emplacement / Zone Step 02                   | Entreprise & Responsable           | Autorisation |
| A                                                    | Travaux en Hauteur & Nacelles PEMP                      | Toitures, Charpentes, Poteaux, Lignes de vie | SINYLON SPA — Équipe Hauteur       | [✓] AUTORISÉ |
| B                                                    | Travaux à Chaud, Soudage & Meulage (Permis Feu)         | Postes ARC/TIG, Découpe, Ateliers soudure    | SINYLON SPA — Soudeurs Certifiés   | [✓] AUTORISÉ |
| C                                                    | Levage Charpente Métallique, Poutres & Portiques        | Hangar Step 02, Assemblage Poutres HR        | SINYLON SPA — Grutiers & Monteurs  | [✓] AUTORISÉ |
| C2                                                   | Rails Suspendus, Monorails & Convoyeurs Aériens         | Lignes process, Suspentes et Butées de fin   | SINYLON SPA — Mécaniciens Ligne    | [✓] AUTORISÉ |
| D                                                    | Installation Équipements, Machinerie & Presses          | Dalle béton Step 02, Bâtis machines          | SINYLON SPA — Équipe Montage       | [✓] AUTORISÉ |
| G                                                    | Tirage de Câbles, Chemins de câbles & Électricité       | Caniveaux, Armoires TGBT, Raccordements      | SINYLON SPA — Électriciens B1V/B2V | [✓] AUTORISÉ |
| F                                                    | Installation Tuyauterie Industrielle (Piping) & Réseaux | Racks tuyauterie, Fluides, Air comprimé, RIA | SINYLON SPA — Tuyauteurs Soudeurs  | [✓] AUTORISÉ |

| 2. CONDITIONS DE SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES |         |                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|
| Mesures & Vérifications Prévues                                 | Statut  | Équipements de Protection Individuelle (EPI)      | Statut     |
| Balisage et périmètre de sécurité 10m installé                  | [✓] OUI | Casque de sécurité avec jugulaire EN397           | [✓] REQUIS |
| Analyse météo vent (Vent actuel : 14 km/h < 45 km/h)            | [✓] OUI | Harnais antichute de sécurité EN361 + Longe       | [✓] REQUIS |
| Extincteurs 6kg CO2 / Poudre vérifiés et à portée               | [✓] OUI | Chaussures de sécurité S3 renforcées              | [✓] REQUIS |
| Consignation électrique LOTO & VAT contrôlée                    | [✓] OUI | Gants spécifiques (Anti-coupure / Isolants 1000V) | [✓] REQUIS |

| 3. AUTORISATION FORMELLE DU JOUR & VISAS HSE SINYLON FIAT                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DEMANDEUR / CHEF DE CHANTIER :</div> <div>Nom : SINYLON EXÉCUTION</div> <div>Date &amp; Heure : 14/08/2026 à 08:00</div> <div>Visa : Validé électriquement ✓</div> | <div>RESPONSABLE HSE DU CHANTIER :</div> <div>Nom : NOURI CHAHROUR (HSE)</div> <div>Date &amp; Heure : 14/08/2026 à 08:00</div> <div>Visa : Conforme &amp; Autorisé ✓</div> | <div>DIRECTION FIAT STELLANTIS :</div> <div>Entité : FIAT ORAN HSE</div> <div>Date &amp; Heure : 14/08/2026 à 08:00</div> <div>Accord : Chantier Ouvert ✓</div> |

■ CONTACT URGENCE HSE 24/7 : NOURI — 0563 76 51 57 | SAMU : 15 | Pompiers : 14 | Flash direct QR Code pour vérification live

| TABLEAU DES RÉÉMARGEMENTS & CONTRÔLES JOURNALIERS DES ÉQUIPES |                 |               |                      |               |                |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|------------|
| Jour / Date                                                   | Tranche Horaire | Vent Chantier | État Zone de Travail | Visa Émetteur | Visa Titulaire | Statut     |
| Vendredi<br>14/08/2026                                        | 08:00 - 18:00   | 14 km/h (OK)  | Conforme / Balisé    | Nouri (HSE) ✓ | Sinylon ✓      | ACTIF ■    |
| Samedi<br>15/08/2026                                          | 08:00 - 18:00   | --            | À inspecter          | --            | --             | En attente |
| Dimanche<br>16/08/2026                                        | 08:00 - 18:00   | --            | À inspecter          | --            | --             | En attente |
| Lundi<br>17/08/2026                                           | 08:00 - 18:00   | --            | À inspecter          | --            | --             | En attente |
| Mardi<br>18/08/2026                                           | 08:00 - 18:00   | --            | À inspecter          | --            | --             | En attente |
| Mercredi<br>19/08/2026                                        | 08:00 - 18:00   | --            | À inspecter          | --            | --             | En attente |
| Jeudi<br>20/08/2026                                           | 08:00 - 18:00   | --            | À inspecter          | --            | --             | En attente |

4. CLÔTURE DU PERMIS DE TRAVAIL & RESTITUTION DU SITE

DÉCLARATION DE FIN DE TRAVAIL :

Le site a été nettoyé, rangé, les protections réinstallées et l'ensemble du personnel évacué en sécurité.

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 à \_\_\_\_:\_\_\_\_ Visa Titulaire : \_\_\_\_\_

INSPECTION FINALE & CLÔTURE HSE :

L'inspection après travaux a été réalisée avec succès. Le permis est formellement clôturé.

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 à \_\_\_\_:\_\_\_\_ Visa HSE : \_\_\_\_\_

A

TRAVAIL EN HAUTEUR & NACELLES

Cette liste de vérification doit être toujours accompagnée par le permis de travail de sécurité générale

SINYLON FIAT

STELLANTIS



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-1E96549E

CONFORME

| Point de Contrôle Sécurité Hauteur (Annexe A)                        | Conformité | Mesure Obligatoire & Précautions                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Échafaudage fixe / mobile approuvé et cacheté par personnel qualifié | [ ✓ ] OUI  | Harnais antichute EN361 + longe double absorbeur vérifiés |
| Élévateur de plateforme mobile (Nacelle PEMP) inspecté du jour       | [ ✓ ] OUI  | Périmètre d'exclusion 10 m balisé au sol                  |
| Points d'ancrage et ligne de vie certifiés conformes                 | [ ✓ ] OUI  | Arrêt strict si vitesse du vent > 45 km/h                 |
| Casque avec jugulaire et chaussures de sécurité S3 portés            | [ ✓ ] OUI  | Interdiction formelle de travailler seul en hauteur       |

B

TRAVAIL À CHAUD & SOUDAGE (PERMIS FEU)

Cette liste de vérification doit être toujours accompagnée par le permis de travail de sécurité générale

SINYLON FIAT

STELLANTIS



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-1E96549E

CONFORME

| Point de Contrôle Sécurité Travail à Chaud (Annexe B)                  | Conformité | Mesure Obligatoire & Précautions                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Tous les produits inflammables ou combustibles sont dégagés (min 10 m) | [ ✓ ] OUI  | Extincteur 6kg CO2 / Poudre placé à < 3 mètres     |
| Bâches ignifugées M0 déployées sous la zone de projection d'étincelles | [ ✓ ] OUI  | Écran résistant aux projections en place           |
| Contrôle d'atmosphère par explosimètre si proximité réseaux fluides    | [ ✓ ] OUI  | Ventilation suffisante sur le lieu de travail      |
| Ronde de surveillance obligatoire de 2 heures après arrêt des feux     | [ ✓ ] OUI  | Masque soudeur cristaux et tablier ignifugé portés |

C

PERMIS DE LEVAGE, CHARPENTE & RAILS SUSPENDUS

Cette liste de vérification doit être toujours accompagnée par le permis de travail de sécurité générale

SINYLON FIAT

STELLANTIS



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-1E96549E

CONFORME

| Point de Contrôle Sécurité Levage & Charpente (Annexe C)              | Conformité | Mesure Obligatoire & Précautions                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Plan de levage formellement validé par le responsable avant manœuvre  | [ ✓ ] OUI  | Élingues, manilles et appareils certifiés et étiquetés     |
| Utilisation obligatoire de cordes de guidage (taglines)               | [ ✓ ] OUI  | Interdiction formelle de circuler sous charge suspendue    |
| Contrôle du serrage de la boulonnerie Haute Résistance (HR) au couple | [ ✓ ] OUI  | Alignement laser et nivellement des rails suspendus        |
| Arrêt immédiat du grutage si les rafales de vent dépassent 35 km/h    | [ ✓ ] OUI  | Portance de la dalle béton vérifiée avant mise sous charge |

G

CONSIGNATION ÉLECTRIQUE & TIRAGE  
DE CÂBLES

Cette liste de vérification doit être toujours accompagnée par le permis de travail de sécurité générale

SINYLON FIAT  
STELLANTIS



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-1E96549E

CONFORME ■

| Point de Contrôle Sécurité Électrique & Câbles (Annexe G)        | Conformité | Mesure Obligatoire & Précautions                     |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Consignation électrique LOTO appliquée (Cadenassage et balisage) | [ ✓ ] OUI  | Vérification d'Absence de Tension (VAT) systématique |
| Outillage à main isolé 1000V certifié IEC 60900 en bon état      | [ ✓ ] OUI  | Écran facial anti-arc et gants isolants 1000V portés |
| Personnel habilité B1V / B2V / BR avec titre valide sur chantier | [ ✓ ] OUI  | Dériveurs de tourets solidement freinés au sol       |
| Protection des mains lors du tirage mécanique dans les caniveaux | [ ✓ ] OUI  | Zone de transformateurs balisée et sécurisée         |

F

INSTALLATION TUYAUTERIE (PIPING) & GÉNIE CIVIL

Cette liste de vérification doit être toujours accompagnée par le permis de travail de sécurité générale

SINYLON FIAT

STELLANTIS



IDENTIFIANT DU PERMIS

PT-1E96549E

CONFORME ■

| Point de Contrôle Sécurité Tuyauterie & Piping (Annexe F)              | Conformité | Mesure Obligatoire & Précautions                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Purge, dégazage et contrôle absence de pression résiduelle sur réseau  | [ ✓ ] OUI  | Serrage des brides au couple prescrit avec joint neuf     |
| Élingage et arrimage certifiés des tronçons de tuyauterie en élévation | [ ✓ ] OUI  | Balisage strict lors des épreuves hydrostatiques          |
| Détection des réseaux enterrés / encastrés avant tout carottage        | [ ✓ ] OUI  | Gants anti-coupure niveau 5 et lunettes étanches portés   |
| Ventilation forcée et éclairage basse tension en espace restreint      | [ ✓ ] OUI  | Supports antivibratiles et pentes de tuyauteries vérifiés |