

SINYLON SPA | FIAT STELLANTIS ORAN

PERMIS DE TRAVAIL QUOTIDIEN MULTI-ACTIVITÉS

(8 DISCIPLINES)

N° PERMIS : PT-AEAB9187

Date : Lundi 17/08/2026

✓ CONFORME & EN VIGUEUR

JOURNÉE DU 17/08/2026 • Vent Chantier : 14 km/h (Autorisé < 45 km/h) • Temp : 28°C • Arrêt d'urgence : 0563 76 51 57 (Poste HSE 24/7)

Travaux en Hauteur & Nacelles

ÉLEVÉ

EPI : ✓ Harnais antichute EN361 | ✓ Longe double + absorbeur | ✓ Casque avec jugulaire | ✓ Chaussures sécurité S3

- Vérification vitesse vent (Arrêt si > 45 km/h)
- Balisage zone d'exclusion au sol (rayon 10m)
- Vérification annuelle et quotidienne des nacelles PEMP

Installation Tuyauterie & Piping

MOYEN

EPI : ✓ Casque de chantier | ✓ Gants anti-coupure Niveau 5 | ✓ Lunettes de protection étanches | ✓ Chaussures sécurité S3

- Purge, dégazage et contrôle absence de pression résiduelle
- Élingage et calage conforme des tronçons lourds
- Serrage des brides au couple prescrit avec joint neuf

Rails Suspendus, Monorails & Convoyeurs

ÉLEVÉ

EPI : ✓ Harnais de sécurité | ✓ Casque de protection EN397 | ✓ Gants de préhension renforcés | ✓ Chaussures de sécurité S3

- Contrôle du couple de serrage des suspentes et platines
- Vérification de l'alignement et niveau laser des rails
- Élingage équilibré lors du hissage des profilés en hauteur

Tirage de Câbles & Travaux Électriques

MOYEN

EPI : ✓ Gants isolants 1000V Classe 0 | ✓ Outillage isolé 1000V (IEC 60900) | ✓ Écran facial anti-arc électrique | ✓ Chaussures sans pièces métalliques

- Consignation électrique stricte LOTO (Cadenas & Étiquetage)
- Vérification d'Absence de Tension (VAT) systématique
- Dérouleurs de tourets freinés et fixés (anti-basculement)

Travaux à Chaud & Soudage (Permis Feu)

ÉLEVÉ

EPI : ✓ Masque soudeur cristaux liquides | ✓ Gants soudeur cuir croûte | ✓ Tablier & manchettes ignifugés | ✓ Chaussures S3

- Dégagement des matières combustibles (rayon 10 m)
- Bâches anti-feu ignifugées M0 sous la zone d'étincelles
- Extincteur 6 kg CO2 / Poudre à portée immédiate (< 3 m)

Charpente Métallique & Levage Poutres

ÉLEVÉ

EPI : ✓ Harnais antichute EN361 | ✓ Casque avec jugulaire | ✓ Gants anti-écrasement | ✓ Chaussures S3 montantes

- Plan de levage formellement validé avant manœuvre
- Utilisation obligatoire de cordes de guidage (taglines)
- Interdiction formelle de circuler sous charge suspendue

Installation Équipements & Machinerie

MOYEN

EPI : ✓ Chaussures avec renfort métatarsien | ✓ Gants de manutention mécanique | ✓ Lunettes de sécurité | ✓ Casque de chantier

- Utilisation de rouleurs de charge et vérins homologués
- Vérification de la portance de la dalle béton avant ripage
- Calage mécanique et scellement chimique rigoureusement inspectés

Autres Installations & Génie Civil

FAIBLE

EPI : ✓ Gants de protection générale | ✓ Masque anti-poussière FFP3 | ✓ Protection auditive | ✓ Chaussures sécurité S3

- Détection des réseaux enterrés / encastrés avant carottage
- Ventilation forcée lors de travaux en espace semi-confiné
- Nettoyage et évacuation continue des gravats et déblais

SCANNER LE PERMIS



RESPONSABLE HSE

APPROUVÉ
✓ Quotidien 08:00

Signature HSE

CHEF DE PROJET / CHANTIER

AUTORISÉ
Zone Step 02 Fiat

Visa Chef Chantier

REPRÉSENTANT ENTREPRISE

PRIS CONNAISSANCE
Équipes Exécutantes

Visa Entreprise